

Պատվիրատու՝ <Եղեգնաձորի համայնքապետարան>

Կապալառու՝ <Արսշին> ՍՊԸ

Պայմանագիր N<ՎՁՄ-ԵՀ-ԳՀԱՇՁԲ-17/ԳԼ>

Կատարողական Ակտ

ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲԺ.

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՏԻ

ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

.07.2017թ.

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	1. Արտաքին լուսավորության ցանց				
1	Արտաքին լուսավորության սնուցման և ղեկավարման պահարան, ներկառուցված ֆոտոռեկտիվ 380Վ, 32Ա	լրակ.	1	51874	51874
2	Երկսակագնային հաշվիչ 380Վ, 5Ա	լրակ.	1	29750	29750
3	Մետաղական արկղ հաշվիչի տեղադրման համար դռնակով կողպեքով	հատ	1	6800	6800
4	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	1	6200	6200
5	Առկա մետաղական հենաայան ապամոնտաժում L=5,0մ	լրակ.	1	3200	3200
6	Արտաքին լուսավորման մետաղական հենաայուն L=6,0մ Ø=80	լրակ.	1	22000	22000
7	Պատյան պողպատե խողովակից Φ121մմ, 1 հատ	մ	1,0	4000	4000
8	Բարձակ (Φ47x4մմ L=3մ)	հատ	15	16500	247500
9	Մալուխ ալյումինե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը տեղադրումով 4x16մմ2 ԹԹԹ	մ	555,0	710	394050
10	Մետաղական ճուղի Φ6մմ (трот)	մ	580,0	680	394400
11	Լայնակ անկյունակ ցցաձողերով 50x50x5մմ (L=400մմ)	հատ	15	1900	28500
12	Մետաղաձուլանի ամրակ (орешки)	հատ	30	90	2700
13	Մեկուսիչ 0,4ԿՎ	հատ	30	490	14700
14	Գլխադիր	հատ	30	190	5700
15	Սեղմակ	հատ	30	100	3000
16	Արտաքին լուսավորման լուսարձակ PKY 01-250	հատ	15	18200	273000
17	Նատրիումային լամպ ДНаТ-250	հատ	15	2900	43500
18	Անուր (хомут)	հատ	30	300	9000
19	Մետաղ	կգ	30,0	410	12300
20	Հստորդալար ալյումինե մեկուսացված, հատվածքը 2,5մմ ² АІІВ մակնիշի	մ	120,0	260	31200
21	Շերտավոր պողպատ 25x4 տեղադրումով	մ	5,0	630	3150
22	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ տեղադրումով	հատ	1	5700	5700
23	Հենաայան ներկում բիտումային լաքով	մ ²	0,3	520	156
24	Հենաայան ներկում եմալով 2 շերտ	մ ²	1,3	850	1105
25	Բարձակների ներկում եմալով 2 շերտ	մ ²	7,2	850	6120
26	Բետոն В15 դասի	մ ³	0,3	31500	9450
27	Փոստրակի բացում հենաայան հիմքի համար	մ ³	0,5	3200	1600
28	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	2,0	3200	6400
29	Խրամուղու ետլիցք հողանցման տեղադրման համար	մ ³	2,0	930	1860
30	Ավելցուկ գրունտի տեղափոխում	մ ³	0,3	5000	1500
	Ընդամենը				1620415
	Շահույթ 10%				162041,5
	Ընդամենը				1782456,5
	ԱԱՀ 20%				356491,3
	Ընդամենը				2138948


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Պատվիրատու

Եղեգնաձորի Համայնքապետարան
Հասցե՝ Վայոց Ձորի, ք. Եղեգնաձոր

ՀՎՀՀ՝ 08903277
Հ/Հ՝ 900355101065
ՀՀ Ֆին. նախարարության գործառնական վարչություն

Համայնքի ղեկավար Ղ. Հարությունյան



Ստորագրություն/կնիք

Կապալառու

«Արսշին» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Լենինգրադյան 402. Բն 9


ՀՎՀՀ՝ 05019278

Հ/Հ՝ 16004054186600

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

Տնօրեն՝ Ն. Սահակյան

(Handwritten signature)
Ստորագրություն/կնիք



Կատարողական ակտ N1
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԺ. ԳՆՈՐԳՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ /ԹԻՎ 1 ԴՊՐՈՑ-ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ/ ՀԱՏՎԱԾԻ
ԱՍՖԱԼՏԱԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ դրամ

ՀՀ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	Փողոցի ա/բ ծածկի փոսային նորոգում h=3-5սմ	քմ	500	4910	2455000
Ընդամենը					2455000
ԱԱՀ 20%					491000
Ընդամենը					2946000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Եղեգնաձորի համայնքապետարան

Կապույտ խառնուրդով և ֆարուքյունյան
 Գլխ. ճարտարապետ
 Ս. Աղաջանյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եղեգնաձորի ճՀՀ» ՓԲԸ

Տնօրեն
 Գլխ. ինժեներ
 Ս. Մաթևոսյան
 Է. Մարգարյան

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏՈՒ
Արսենյան և Շահումյան փողոցներով պարփակված բազմաբնակարան շենքերի
բակի բարեկարգման աշխատանքներ

ՀՀ հազ. դրամ առ 27.06.2017թ.

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը	Աճողական կատարողական		Ընթացիկ կատարողական	
						Քանակ	Գումար	Քանակ	Գումար
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Ապամոնտաժման և քանդման աշխատանքներ									
1	Ապամոնտաժել հին բետոնից եզրաքարերը հիմքերի հետ միասին	գծմ	40,00	0,861	34,447	40	34,447	40,00	34,447
2	Ապամոնտաժել կոյուղու թուջե կափարիչները	հատ	5	1,216	6,079	5	6,079	5	6,079
3	Ապամոնտաժել հին ասֆալտբետոնե ծածկույթի բարձր հատվածները b=8սմ - 60,00 մ ²	մ ²	4,80	3,749	17,993	4,8	17,993	4,80	17,993
4	Հիմքերի փորում IV կարգի գրունտներում եզրաքարեր տեղադրելու համար	մ ³	4,0	3,850	15,400	4	15,400	4,0	15,400
5	Շին աղբը բարձում և տեղափոխում 6կմ հեռավորության վրա	մ ³	10,3	4,134	42,576	10,3	42,576	10,3	42,576
2. Շինարարական աշխատանքներ									
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 100x250 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա (B15 դասի)	մ	80,0	8,004	640,304	80	640,304	80,0	640,304
2	Խճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	600,0	1,104	662,593	600	662,593	600,0	662,593
3	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում (b=40մմ)	մ ²	600,0	2,594	1556,182	600	1556,182	600,0	1556,182
4	Ապամոնտաժված կոյուղու թուջե կափարիչները վերատեղադրել	հատ	4	2,269	9,078	4	9,078	4	9,078
5	Նոր թուջե կափարիչի տեղադրում ջարդվածի փոխարեն	հատ	1	54,831	54,831	1	54,831	1	54,831
Ընդամենը					3039,483		3039,483		3039,483
Վերադիր ծախսեր 13,3%					404,251		404,251		404,251
Ընդամենը					3443,734		3443,734		3443,734
Շահույթ 11%					378,811		378,811		378,811
Ընդամենը					3822,545		3822,545		3822,545
ԱԱՀ 20%					764,509		764,509		764,509
Ընդամենը					4587,054		4587,054		4587,054

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Եղեգևաձորի համայնքապետարան

Համայնքապետ

Դ. Հարությունյան

Գլխավոր ճարտարապետ

Ա. Աղաջանյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Ա. Մաքևոսյան

Է. Սարգսյան

ՀՀ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
900352131024
ՀՀ 08903277

Կապալառու՝
«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ
գ. Գեոարգել, Ս. Ալեքսանյան փ. 6տ.
«Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 22049-3332054000
ՀՎՀՀ 03542969

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ No 2

տի կազման անսաքիվը՝ 29.09.2017թ.

յեկտի անվանումը՝ Եղեգնաձոր համայնքի թիվ 5 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի խոհանոցի հիմնափորոզման խառանքներ

Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավոր գլներ	Ընդամենը Հազար դրամ
	Քանդման աշխատանքներ				
	Միջնորմների քանդում 100մմ	մ ²	45,6	0,10	4,56
	Խեցեսայե և ց/ա հատակների քանդում	մ ²	78,0	0,15	11,70
	Պատերի կերամիկական սալերի և գաջե սվաղի քանդում	մ ²	80,0	0,15	12,00
	Դռների և պատուհանների արչամոնտաժում	մ ²	47,0	0,05	2,35
	Գալերի գաջե սվաղի մասնակի քանդում	մ ²	10,6	0,14	1,45
	Պատերի և առաստաղի ներկի մաքրում	մ ²	149,40	0,10	14,94
	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	5,00	0,10	0,50
	Բակի մուտքի բետոնե հարթակի 5սմ շերտի քանդում աստիճանների հետ միասին	մ ³	0,42	0,10	0,04
	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 4 կմ	տ	28,5	0,10	2,85
	Նորոգման աշխատանքներ				
	Միջնապատեր 200մմ հաստությամբ պեմզաբլոկի շարվածքով	մ ³	17,0	15,30	259,64
	Անցքերի բետոնացում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	4,0	33,77	135,08
	Ամրան 12ԱII	տ	0,1	1,00	0,06
	Ամրան 6ԱI	տ	0,06	1,00	0,06
	Միաձույլ ե/բ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0,89	1,00	0,89
	Ամրան 12ԱII	տ	0,08	1,00	0,08
	Ամրան 6ԱI	տ	0,03	1,00	0,03
	Պատերի ց/ա սվաղ ներսի կողմից	մ ²	55,7	1,97	109,73
	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ ²	148,0	1,08	159,10
	Դռների և պատուհանների շեղերի գաջե սվաղ	մ ²	17,20	2,79	47,99
	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	195,8	1,39	272,16
	Խոհանոցի, լվացքատան, բուժենյակի պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով 1,5 մ բարձրությամբ	մ ²	41,0	5,97	244,77
	Մանհանգույցի խցիկի երեսապատում կերամիկական սալերով 2,4մ բարձրությամբ	մ ²	14,7	5,97	87,76
	Պատերի ց/ա սվաղ d=4մմ, բջիջը 100*100մմ ցանցով դրսի կողմից	մ ²	106	2,4	254,40
	Կոպճապվագային շերտ /սալվածքի համար /H=12սմ	մ ³	3,60	3,88	13,97
	Սալվածքի եզրում B15միաձույլ բետոնի իրականացում	մ ³	1,92	8,00	15,36
	Սալվածքի իրականացում B15 միաձույլ բետոնից H=6 սմ	մ ³	1,70	24,79	42,14
	Հարթակի երեսապատում 30 մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	11,60	7,04	81,66
	Ընդամենը				
	Հատակներ				
	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 12,5 դասի	մ ³	7,05	32,38	228,28
	Հատակների և գուգարանախցերի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ	մ ²	70,50	1,54	108,57
	Հատակների կառուցում խեցեսալից	մ ²	70,50	5,94	418,77
	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալերով 10 սմ	մ ²	8,50	6,36	54,06
	Ընդամենը				
	Առաստաղ				
	Առաստաղի գաջե սվաղ	մ ²	34,00	2,41	81,94
	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե նյութից /ս/հանգույց	մ ²	2,60	5,04	13,10
	Առացտաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	67,90	1,70	115,43
	Ընդամենը				


<u>Դռների պատուհանների տեղադրում</u>				
Մետաղական դրսի դռների տեղադրում	մ²	3,78	67,70	255,91
Մետաղապլաստե դռների տեղադրում	մ²	12,81	35,50	454,76
Մետաղապլաստե դռների ֆրամուզա ապակեփաթեթով	մ²	2,20	21,70	47,74
Ընդամենը				
<u>Պատուհաններ</u>				
Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող	մ²	4,91	27,05	132,82
Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում չբացվող	մ²	12,81	18,25	233,78
Մետաղապլաստե պատուհանի բարդ փական	հատ	2,00	9,22	18,44
Պատուհանագոգերի տեղադրում 25 սմ լայնությամբ սպիտակ	զմ	10,90	1,92	20,93
				0,00
Ծածկոց				
Անցքերի շաղափում պատերի մեջ Φ 14մ	հատ	12,00	0,10	1,20
Մետաղական խողովակներով ծածկոցի կարկասի մոնտաժում	տ	0,11	0,10	0,01
50*30*2 խողովակի արժեքը	զմ	21,80	0,10	2,18
50*30*2 խողովակի արժեքը	զմ	16,20	0,10	1,62
դյուբել Φ 12 մմ	հատ	12,00	0,10	1,20
Պրոֆիլավոր ԿՊ 35-0,55 մմ ցինկապատ թիթեղով տանիքածածկի իրականացում /գոգնոցի եկեսապատումով /	մ²	3,90	0,10	0,39
Գոգնոցի հարթ թիթեղի արժեքը 0,5մմ	մ²	0,90	0,10	0,09
Մանր ծածկույթների եկեսապատում 0,5մմ ցինկապատ թիթեղով	մ²	1,20	0,10	0,12
Մետաղական մասերի ներկում 2x	տ	0,11	48,72	5,36
Ընդամենը				3971,970
Շահույթ 8%				317,758
Ընդամենը				4289,727
ԱԱՀ 20%				857,945
Ընդամենը				5147,673

իդունեց՝
 լեզնաձորի համայնքապետության
 սմայն-ժամանակահատվածի հարաբերական



Հանձնեց՝
 «ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Շիրազյան



Նվաճողական
 Պետական համալսարան
 ք. Երևան, Երևանի 1
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900352131024
 ՀՎՀՀ 08903277

Կապալառու՝
 «ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ
 Գ. Գետարգել, Ս. Ալեքսանյան փ. 6տ.
 «Ակրա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 22049-3332054000
 ՀՎՀՀ 03542969

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ No 1

Ակտի կազմման ամսաթիվը՝ 02.10.2017թ.

Օբյեկտի անվանումը՝ Երևանի համալսարանի թիվ 1 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի խոհանոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Դ/Դ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավոր գինը	ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Բաժին 1-1					
Քանոնային աշխատանքներ					
1	Խարամաբետոնե միջնորմները ապամոնտաժել	մ ³	2,1	4,27	8,97
2	Ապամոնտաժել խեցեսալե և բուգալտե սալերով հատակը հարթեցնող շերտի հետ միասին	մ ²	52,0	0,25	13,00
3	Պատերի մաքրում գաջի սվաղից	մ ²	182,0	0,71	129,22
4	Առաստաղը մաքրել գաջի սվաղից	մ ²	51,0	0,20	10,20
5	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջե սվաղի քանոն ներկի հետ միասին	մ ²	11,2	0,40	4,48
6	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	12,50	1,45	18,13
7	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ ²	5,80	1,45	8,41
8	Փայտե պատուհանագոգի ապամոնտաժում	մ ²	2,00	1,45	2,90
9	Առկա մուշտակավոր բազալտից քարե շաքն ապամոնտաժել	մ ³	0,5	5,22	2,61
10	Մուտքի հարթակների բետոնե շերտն ապամոնտաժել	մ ³	0,20	12,66	2,53
11	Պատերի թափված խոռոչները մաքրել բետոնի մնացորդներից	մ ³	0,4	5,24	2,10
12	Քանոն մուտքերի հարթակների երեսպատումները	մ ²	2,5	0,28	0,70
13	Քանոն հարթակի և աստիճանների ավելորդ բետոնի հատվածները	մ ³	0,50	12,35	6,18
14	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում 12կմ հեռավորա	տ	21,6	1,20	25,92
Բաժին 1-2					
Շինարարական աշխատանքներ					
1	Պատուհանների շեպը տակը դրսի կողմից սվաղել ցեմ/ավազային շաղախով	մ ²	5,0	2,04	10,21
2	Պատուհանների շեպը ներսի կողմից սվաղել ցեմ/ավազային շաղախով	մ ²	15,5	1,56	24,14
3	Նույնի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	15,5	1,04	16,11
4	Խարամաբետոնե սալիկներով միջնորմի կառուցում, 100մմ հաստությամբ	մ ²	25,50	2,78	70,81
5	Այլումինե բազրիքների տեղադրում մուտքի հարթակի վրա	մ	4,55	17,41	79,23
6	Շենքում նախատեսել կերամոզրանիտե շրիշակներ h=10սմ L=35,2մ	մ ²	3,52	8,05	28,33
7	Սանտեխնիկական խողովակները փակել գիպսաստվարաթղթով	մ ²	1,20	0,001	0,001
8	Ուղղորդ պրոֆիլ - թերմոսայիլ UW 50x40	գմ	2,4	0,10	0,24
9	Հենակի պրոֆիլ CW 50x50	գմ	9,0	0,86	7,78
10	B12,5 դասի բետոնով մուտքի աստիճանները և հարթակը լրացնել	մ ³	0,50	56,21	28,11
11	Մուտքի հարթակը և աստիճանները երեսպատել բազալտե սալիկներով b=30սմ	մ ²	6,0	12,49	74,94
12	Ապամոնտաժված և թափված մուտքի մուշտակավոր բազալտե քարերը շարել	մ ²	8,0	15,27	122,16

	2	3	4	5	6
Բաժին 1-3					
100մ հաստությամբ միջնորմներ					
1	Խարամաբետոնե բլոկների ամրանավորում $\Phi 12AIII$, մոնտաժումով	կգ	97,30	0,10	9,73
2	Խարամաբետոնե բլոկների ամրանավորում $\Phi 6AI$, մոնտաժումով	կգ	9,99	0,10	1,00
3	Ծեմենտավազային շաղախի իրականացում	մ ³	0,40	33,51	13,40
4	Խծուծ	կգ	4,4	0,12	0,53
5	Շաղախել անցքեր պատերի և ծածկի մեջ $\Phi 16 L=100$ մ	հատ	40,0	0,001	0,04
100մ հաստությամբ միջնորմների մեջ բարավորների տեղադրում					
1	Խարամաբետոնե բլոկների ամրանավորում $\Phi 12AIII$, մոնտաժումով	կգ	6,72	0,10	0,67
2	Խարամաբետոնե բլոկների ամրանավորում $\Phi 6AI$, մոնտաժումով	կգ	6,00	0,10	0,60
3	Բետոն B15 դասի, տեղադրումով	մ ³	0,06	0,50	0,03
Բաժին 1-4					
Ներքին հարդարում					
1	Առաստաղների քսահարթում լավորակ գաջի շաղախով	մ ²	49,4	0,98	48,44
2	Առաստաղի ծեփամածկում և ներկում ակրիլային ներկով	մ ²	47,6	1,17	55,62
3	Առաստաղի ծեփամածկում	մ ²	1,8	0,65	1,18
4	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում	մ ²	1,8	2,48	4,46
5	Փայտե չորսու 50-30	մ	1,2	3,03	3,64
6	Պլաստիկից անկյունակ	մ	6,0	0,23	1,38
7	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով մետ. ցանցի վրա	մ ²	124,9	1,61	200,91
8	Պատերի ծեփամածկում և ակրիլային ներկում	մ ²	122,9	1,05	129,39
9	Պատերի ծեփամածի հարթեցնող շերտ	մ ²	2,0	0,54	1,08
10	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով մետ. ցանցի վրա	մ ²	46,5	1,61	74,83
11	Պատերի երեսապատում հախճապով	մ ²	46,5	5,11	237,83
Բաժին 1-5					
Հատակներ					
1	Հատակների տակ ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ ²	23,0	1,21	27,80
2	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում $h=10$ սմ	մ ²	23,0	8,16	187,79
3	Հատակների տակ ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստության	մ ²	28,4	1,21	34,33
4	Ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումի մածիկով	մ ²	26,4	0,10	2,64
5	Հատակների պատրաստում խեցեպալերով, սոսնձի վրա	մ ²	26,4	5,69	150,21
Բաժին 1-6					
Ղմեր, պատուհաններ, հովար					
Ներքին ղմեր					
1	Մետաղապլաստե ղմերի տեղադրում, բացվող	մ ²	9,10	31,25	284,38
2	Մետաղապլաստե ղմերի տեղադրում, չբացվող	մ ²	0,24	15,75	3,78
	Պատուհաններ				0,00
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, բացվող կրկնաշերտ ապակեփաթեթով	մ ²	9,59	23,19	222,39
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, չբացվող կրկնաշերտ ապակեփաթեթով	մ ²	3,52	15,75	55,44
3	Պլաստիկ պատուհանագոգերի ($b=30$ սմ) արժեքը	մ	9,5	2,55	24,23
4	Պատուհանագոգը սվաղել դրսից ցեմ/ավազային շաղախով	մ ²	1,3	2,04	2,66
5	Տեղադրել պողպատե կեռաբևեռ	հատ	12	0,23	2,77
6	Պատուհանագոգը ծածկել դրսի կողմից ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ	մ ²	1,5	1,19	1,79
4	Պատուհաններին տեղադրել ցանց	մ ²	4,5	3,46	15,57
	Հովար				0,00
1	Հովարի իրականացում ուղղանկյուն խողովակից	տ	0,093	92,75	8,63
2	Խողովակ 50x25x3	մ	28,0	0,10	2,80
3	Շերտապողպատ -30x3	մ	6,52	0,32	2,10
4	Իրականացնել պոլիկարբոնատե երեսապատ	մ ²	5,0	0,10	0,50
5	Հովարի ներկում մոխրագույն յուղաներկով 2 անգամ	մ ²	5,0	0,70	3,50

	2	3	4	5	6
	Բաժին 1-7				
	Ջրամատակարարում				
1	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 25$, փորձարկումով	մ	12,0	2,36	28,32
2	Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 20$, փորձարկումով	մ	8,8	2,26	19,89
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 25-20$	հատ	12	1,15	13,84
4	Լվացարանի ծորակ	հատ	2	6,61	13,22
5	Լվացարանի ծորակ խառնարանով	հատ	3	13,63	40,90
6	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար $d=15$, $L=0.5$ մ	հատ	1	1,73	1,73
7	Փականի տեղադրում DN15	հատ	9	4,33	38,97
8	Համակարգի լվացում և ավտահանում	մ	20,8	0,01	0,21
9	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում $\Phi=25$	մ	12,0	0,11	1,32
10	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում $\Phi=20$	մ	8,8	0,02	0,18
	Ապամոնտաժման աշխատանքներ				
1	Երկու բաժանմունքով խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3	0,16	0,48
2	Լվացարանի ծորակի ապամոնտաժում	հատ	3	0,16	0,48
3	Պոլիպրոպիլենե խողովակների ապամոնտաժում $\Phi 25$	մ	15,0	0,40	6,00
4	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում DN100	մ	10,0	0,10	1,00
	Բաժին 1-8				
	Ջրահեռացում				
1	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=110$, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	10,0	2,29	22,90
2	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50$, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	15,5	1,21	18,76
3	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	3	12,34	37,01
4	Զուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայքով լվացման տակառիկով	կ-տ	1	16,30	16,30
5	Ապամոնտաժված խոհանոցակոնքի վերատեղադրում	կոմպլ	2	3,53	7,06
6	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=110$ մմ	հատ	8	0,10	0,80
7	Պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $d=50$ մմ	հատ	16	0,10	1,60
8	Հոսակ $d=50$ մմ	հատ	2	0,20	0,40
9	Գրունտի քանդում	մ ³	3,0	0,30	0,90
10	Գրունտի հետադարձ, տոփանումով	մ ³	3,0	0,10	0,30
	Բաժին 1-9				
	Էլեկտրաուժային սարքավորումներ				
1	Առկա ապամոնտաժված ներանցումային բաշխիչ վահանակի մոնտաժում	լրակ.	1	0,10	0,10
2	Պլաստմասե տուփ ավտոմատ անջատիչով 380Վ, 32Ա	հատ	1	7,18	7,18
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա	հատ	2	6,02	12,05
4	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 5×6 մմ ² ԹԹՔ	մ	25,0	0,10	2,50
5	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ $\Phi 32$	մ	25,0	0,10	2,50
6	Երկաթակալ մալուխների ամրակապման համար	հատ	25	0,01	0,29
7	Պոլիէթիլենե սնկառ 120x80մմ	մ	4,0	1,13	4,52
8	Շերտավոր պողպատ 40x4 տեղադրումով	մ	30,0	0,10	3,00
9	Շերտավոր պողպատ 25x4 տեղադրումով	մ	15,0	0,20	3,00
10	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, $L=2.5$ մ տեղադրումով	հատ	6	0,10	0,60
11	Խրամուղու քանդում հողանցման համար	մ ³	7,0	0,20	1,40
12	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում հողանցման տեղադրման համար	մ ³	0,80	0,10	0,08
13	Խրամուղու ետլիցք տոփանումով	մ ³	5,7	0,20	1,14
14	Խճի նախապատրաստական շերտ $h=17$ սմ	մ ²	8,0	0,10	0,80
15	Ասֆ/բետոնե ծածկույթի իրականացում 8սմ հաստության	մ ²	8,0	0,10	0,80
16	Ասֆալտբետոնե կտորների տեղափոխում	մ ³	2,1	0,20	0,42


1	2	3	4	5	6
Բաժին 1-10					
Էլեկտրական լուսավորություն					
1	Լուսավորության վահանակ ներանցումային 380Վ - 32Ա և բաշխիչ 220Վ, 10x25Ա ավտոմատ անջատիչներով	լրակ.	1	44,25	44,25
2	Լուսատու LED լամպով 220Վ, 20Վտ,	լրակ.	17	5,10	86,70
3	Լուսատու առաստաղային LED լամպերով 220Վ, 12Վտ	լրակ.	1	4,05	4,05
4	Լուսատու առաստաղային LED լամպերով IP64 220Վ, 20Վտ	լրակ.	1	5,78	5,78
5	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածք 3x4մմ ² ևսԹ	մ	120,0	0,77	92,79
6	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածք 3x2,5մմ ² կկԹ	մ	300,0	0,48	144,00
7	Անջատիչ միստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	1	1,18	1,18
8	Անջատիչ երկստեղանի, տուփով 220Վ, 6Ա	հատ	4	1,25	5,01
9	Երկբևեռ խրոցակային վարդակներ, երրորդ հողանցման հպակով 220Վ, 10Ա	հատ	20	1,35	27,00
10	Տուփ անջատիչների և խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	25	0,14	3,46
11	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	18	0,13	2,28
12	Ենթակապ հաղորդալարի ամրակապման համար	հատ	1100	0,01	12,68
13	Ակունների բացում 20x40	մ	200,0	0,32	63,61
14	Ակունների փակում 20x40	մ ²	8,0	2,02	16,19
Բաժին 1-11					
Ապամոնտաժվող սարքավորումներ					
1	Ներանցումային բաշխիչ վահանակի ապամոնտաժում	լրակ.	1	5,49	5,49
2	Ուժային վահանակի ապամոնտաժում	լրակ	1	1,57	1,57
3	Լուսավորության վահանակ ավտոմատ անջատիչներով	լրակ	3	1,57	4,71
4	Լուսատու լամպով	լրակ	12	0,76	9,10
5	Խրոցակային վարդակ և անջատիչ տուփերով	լրակ	12	0,09	1,09
Ընդամենը					3359,292
Շահույթ - 8%					268,743
Ընդամենը					3628,035
ԱԱՀ - 20%					725,607
Ընդամենը					4353,642

Ընդունեց՝
Եղեգնաժողովի նախագահ
Համայնքի տնօրեն



Համձնեց՝
«ԴԱՎԱՐՏ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. Կրիգորյան



Պատվիրատու՝
Կապալառու՝
Պայմանագիր՝

Եղեգնաձորի համայնքապետարան
Ա/Ձ Արսեն Գրիգորյան
N ՎՁՄ-ԵՅ-ԳՅԱՇՁԲ-17/Շ16ՏԼ
16.10.2017թ.

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ N 1

13 նոյեմբերի 2017թ.

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 16 Բ/Բ ԲՆԱԿԵԼԻՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումար Դրամ
1	Տանիքի ասբոշիֆերային ծածկի քանդում	քմ	690	0.195	134.55
2	Տանիքի ջրթող խողովակների և ձևավոր մասերի՝ ապամոնտաժում	100 մ	0.65,	10.06	6.539
3	Տանիքի ձեղնալուսամուտների քանդում	հտ	3	2.41	7.23
4	Տանիքի փայտյա կարկասի, ծպեղնավուտերի քանդում	խմ	8.3	24.04	199.532
5	Տանիքի կավարամածի քանդում	խմ	4.3	24.04	103.372
6	Տանիքի փայտյա ծպեղնավուտերի և կարկասի պատրաստում, տեղադրում	խմ	9.97	204.28	2036.672
7	Ձեղնալուսամուտների տեղադրում մ/պլաստ շերտափեղկերով	հտ	3	55.92	167.76
8	Պատի ջրհորդանների և քիվի ծածկը ցինկապատ 0.5մմ թիթեղից 70սմ լայնությամբ փայտյա կավարամածով	մ	110	12.02	1322.2
Ընդամենը					3977.8546
Վերադիր ծախսեր 13.3%					529.055
Ընդամենը					4506.909
Շահույթ 11%					495.760

Ընդամենը				5002.669
ԱԱՀ 20%				1000.534
Ընդամենը				6003.203


7310000:12364150=0.591225

6003203*0.591225=3549243

Ենթակա է վճարման


3549243

Ա2. Ընդունեց՝



Ա2. Հանձնեց՝

Ա/Զ Արսեն Գրիգորյան



ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ N 2
13 դեկտեմբերի 2017թ.


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ 16 Բ/Բ ԲՆԱԿԵԼԻՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Գումար Դրամ
1	Օդափոխության հորանների 50սմ ավելացում աղյուսե շարվածքով	խմ	2.75	85.14	234.135
2	Տանիքի ծածկը КП -241-0.5 ցինկապատ թիթեղից փայտյա կավարամածով ներառյալ զոգնոցները և ձեղնալուսամուտները	քմ	610	5,07	3090.9
3	Գազաթնագծի ծածկ ցինկապատ թիթեղից 200x200մմ չափսի	քմ	25,96	0,92	23.87
4	Պիպ ցինկ/թիթեղից 200x200մմ /արժեքը/	մ	64,9	1,91	124.11
5	Պորտալի և պատերի հատման հատվածի ջրհորդանի լրացված ծածկ ցինկապատ 0.5մմ թիթեղով	քմ	20,6	3,05	62.74
6	Զրթող խողովակների տեղադրում քարե պատերի վրա ցինկապատ թիթեղից 6.8մ բարձրությամբ $\Phi=100$ մմ	կտ	10	27,36	273.61
7	Փայտե կոնստրուկցիաների հակահրդեհային լաքապատում	խմ	9,97	10,31	102.79
8	Նույնը կավարամածը	100մ ²	6,87	33,45	229.8
9	Շին աղբի հավաքում /մասնակի/ և տեղափոխում բարձելու համար	տն	17,2	1,57	27.04
10	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 6կմ	տն	17.2	2.69	46.34
Ընդամենը					4215.335
Վերադիր ծախսեր 13.3%					560.640

	Ընդամենը				4775.975
	Շահույթ 11%				525.357
	Ընդամենը				5301.332
	ԱԱՀ 20%				1060.266
	Ընդամենը				6361.598

$6361598 * 0.591165 = 3760757$

Ենթակա է վճարման


 ԱԶ. Ընդունեց՝
 ՀՀ Պայուց Ձողի մարզի,
 ք. Եղեգնաձորի համայնքապետ՝
 Դ. Հարությունյան

3760757
 ԱԶ. Բանձնեց՝
 ԱԶ Արսեն Գրիգորյան
 