

Կատարողական ակտ 1


<<Սևակի փողոցի հ 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման>> աշխատանքների կատարման

06.07.2015թ.


Հազար դրամ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Տանիքի առկա տրամատավոր թիթեղից ծածկույթի ապամոնտաժում	քմ	594.35	0.5	297.18
2	Առկա հարթ թիթեղից գոգնոցի և պարապետի թիթեղի ապամոնտաժում	քմ	74.5	0.5	37.25
3	Առկա Q 14-18սմ ծպեղների և կանգնակների ապամոնտաժում և դասավորում	խմ	1	12.07	12.07
4	Տանիքի վրա տեղադրված հեռուստատեսային անտենաների ապամոնտաժում	հատ	3	1.0	3.0
5	Տանիքի առկա մալուխների և սարքավորումների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում	հատ	3	1.0	3.0
6	Տանիքի առկա շինաղբի հավաքում և տեղափոխում 2 կմ	խմ	5	10.00	50.0
7	Օդափոխության հորանների վրա 30*30*2սմ ուղղանկյուն խողովակներից կարկասի կառուցում	տ	0.64	600.0	384.0
8	Ցինկապատ հարթ թիթեղով երեսապատում	քմ	90	5.0	450.0
9	Տանիքում անտենա տեղադրելու համար d=50սմ մետաղական խողովակների	Մ	3	3.0	9.0
10	Մետաղական խողովակների երկշերտ ներկում	քմ	0.47	1.5	0.71
11	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում b = 0.55սմ հաստության /նոր թիթեղ/	քմ	70	5.71	399.7
12	Տանիքի տրամատավոր ցինկապատ թիթեղից ծածկույթի պատրաստում b = 0.55սմ հաստության /ապամոնտաժված թիթեղ/	քմ	526.44	2.5	1316.1
13	Զրթափ վերին , b=600սմ ցինկապատ հարթ թիթեղից	քմ	74.5	5.0	372.5
14	Քիվաթիթեղ ցինկապատ հարթ թիթեղից b=600սմ	քմ	74.5	5.0	372.5
15	Պիպաթիթեղ b=600սմ օգտագործել ապամոնտաժված հարթ թիթեղը	քմ	46.65	2.5	116.63
16	Տանիքի փայտյա տարրերի տեղադրում	խմ	17,88	180.0	3218.4
	Ընդամենը				7042.04
	ԱԱՀ-20%				1408.41
	Ընդհանուրը				8450.45

Պատվիրատու
 Եղեգնաձորի քաղաքապետարան
 Քաղաքապետ *Վահագն Զարությունյան*



Կապալառու
 „Սարկոդի“ ՍՊԸ
 Տնօրեն *Ռ. Սարգսյան*



Կատարողական ակտ 2

<<Սևակի փողոցի հ 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքի թեք տանիքի հիմնանորոգման>> աշխատանքների կատարման

30.07.2015թ.

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1	Ցինկապատ հարթ թիթեղից գոգնոց օդափոխ բլոկներ b=600մմ ապամոնտաժված հարթ թիթեղը	քմ	20	2.8	56.0
2	Չազարների տեղադրում Φ 120	հատ	8	10.0	80.0
3	Ծունկ Φ 120	հատ	8	5.0	40.0
4	Ջրիոս խողովակների տեղադրում Φ 120	մ	16.5*8=132	5.0	660.0
5	Ցինկապատ հարթ թիթեղից զոնդ օդափոխության համար ապամոնտաժված հարթ թիթեղը	քմ	7.2	2.5	18.0
6	Տանիքի մետաղական ճաղաշարերի	մ	121.6	8.1	984.96
7	Տանիքում պատուհանի տեղադրում	հատ	4	50.0	200.0
8	Շաղափել անցքեր d=14, l=160	հատ	170	0.5	85.0
9	Բոլոր մետաղական տարրերի մաքրում ժանգից հրահալոցքից և ներկել յուղաներկով	քմ	476	1.35	642.6
10	Ապամոնտաժված փայտանյութի օգտագործում տանիքի կառուցման մեջ	խմ	4.2	10.0	42.0
11	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն	խմ	23.68	10.0	236.8
12	Տանիքի մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.246	600.0	147.6
	Ամբողջը 1 մասի				3192.96
	ԱԱՀ-20%				638.59
	Ամբողջը				3831.55

Եղեգնաբերական հիմնադրամատու
 Քաղաքապետարանի կառուցման
 Գործառնականության հարմարության
 Հարությունյան



Կապալառու
 „Սարկողի“ ՍՊԸ
 Տնօրեն՝ *[Signature]* Սարգսյան

